

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา
		งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ในการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
	โครงการในข้อบัญญัติปี 2567							
1	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน	655,100.00	588,000.00	67,100.00		✓		มิถุนายน - กันยายน 2567
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 ม.14	495,800.00	484,900.00	10,900.00		✓		สิงหาคม- ตุลาคม 2567
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 ม.7	499,600.00	473,800.00	25,800.00		✓		มกราคม-มีนาคม 2567
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 ม.2	637,300.00	456,500.00	180,800.00		✓		กันยายน 2566-กุมภาพันธ์ 2567
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจ้าสตรี ม.11	495,500.00	491,000.00	4,500.00		✓		สิงหาคม- ตุลาคม 2567
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเจ้าเอี้ยว ม.11	207,700.00	186,300.00	21,400.00		✓		กรกฎาคม - กันยายน 2567
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเจดีย์ก ม.6	265,200.00	237,900.00	27,300.00		✓		กรกฎาคม - กันยายน 2567
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประสงค์ ม.5	293,300.00	279,500.00	13,800.00		✓		กรกฎาคม - กันยายน 2567
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวินัย ม.2	494,200.00	447,000.00	47,200.00		✓		กรกฎาคม - กันยายน 2567
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านปลาสด ม.7	181,100.00	166,200.00	14,900.00		✓		กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงเกษม ม.9	497,400.00	485,000.00	12,400.00		✓		กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านวิไลพร ม.15	499,300.00	488,300.00	11,000.00		✓		มีนาคม - พฤษภาคม 2567
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเฮียหนาน ม.5	237,100.00	189,700.00	47,400.00		✓		มกราคม-มีนาคม 2567
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาเก่า ม.13	498,300.00	486,700.00	11,600.00		✓		กรกฎาคม - กันยายน 2567
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองตุม ม.10	375,400.00	349,000.00	26,400.00		✓		มีนาคม - พฤษภาคม 2567
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองไผ่-หนองพรหม ม.13	496,000.00	467,700.00	28,300.00		✓		กรกฎาคม - กันยายน 2567
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังวัดโคกพระ ม.4	485,400.00	459,800.00	25,600.00		✓		กรกฎาคม - กันยายน 2567
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางกิมล้วน ม.6	224,000.00	224,000.00	-		✓		พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมาน ม.1	491,700.00	396,000.00	95,700.00		✓		มกราคม-มีนาคม 2567
20	โครงการก่อสร้างท่อบ้านดาบวัลลภ ม.8	418,800.00	405,000.00	13,800.00		✓		มีนาคม - พฤษภาคม 2567
21	โครงการขยายบล็อก ม.5	266,600.00	266,500.00	100.00		✓		สิงหาคม- พฤศจิกายน 2567
22	โครงการขยายบล็อก ม. 6	496,000.00	496,000.00	-		✓		สิงหาคม- พฤศจิกายน 2567
23	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก	663,800.00	585,000.00	78,800		✓		กันยายน - ธันวาคม 2566
	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567							

24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพร้อมวางท่อ บึงรอน ม.1	416,700.00	398,700.00	18,000.00		✓		กรกฎาคม - กันยายน 2567
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนไร่ซอย 1 ม.1	499,900.00	474,400.00	25,500.00		✓		กรกฎาคม - กันยายน 2567
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงสมัคร ม.1	401,900.00	401,200.00	700.00		✓		พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมศักดิ์ ม.1	99,000.00	99,000.00	-		✓		พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวินัย ม.2	99,500.00	99,000.00	500.00		✓		สิงหาคม- ตุลาคม 2567
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเฉลิม ม.2	236,000.00	236,000.00	-		✓		ตุลาคม 2567 - มกราคม 2568
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมเกียรติ ม.2	466,200.00	465,600.00	600.00		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพิชัย ม.2	469,500.00	428,000.00	41,500.00		✓		สิงหาคม- ตุลาคม 2567
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายสาย ม.2	272,500.00	168,800.00	103,700.00		✓		กรกฎาคม - กันยายน 2567
33	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยพัฒนา 1 ม.2	272,200.00	212,200.00	60,000.00		✓		ธันวาคม 2567- กุมภาพันธ์ 2568
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ช่วยน้อย ม.3	202,600.00	188,000.00	14,600.00		✓		กรกฎาคม - กันยายน 2567
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเฮียอ้าย ม.3	498,800.00	498,800.00	-		✓		สิงหาคม- ตุลาคม 2567
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยณรงค์ ม.3	327,500.00	327,500.00	-		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 ม.3 (ตีถ้วน)	383,700.00	383,700.00	-		✓		พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวบก (ป่าแฉล้ม) ม.3	383,000.00	383,000.00	-		✓		พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวินัย ม.3	338,600.00	338,500.00	100.00		✓		พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเท่งไล่ ม.3	168,300.00	168,300.00	-		✓		สิงหาคม- ตุลาคม 2567
41	โครงการยกระดับถนนบ้านนายสาคร ม.4	324,300.00	324,300.00	-		✓		สิงหาคม- ตุลาคม 2567
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฟอร์ด ม.4	408,400.00	401,900.00	6,500.00		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าวรรณี ม.4	462,000.00	462,000.00	-		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย อูมา ม.4	82,700.00	82,700.00	-		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมศรี ม.5	142,900.00	142,100.00	800.00		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางวาสนา ม.5	376,600.00	376,600.00	-		✓		สิงหาคม- ตุลาคม 2567
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลา ม.5	89,400.00	89,400.00	-		✓		มกราคม - มีนาคม 2568
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 ม.5	486,300.00	485,300.00	1,000.00		✓		พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าแหว ม.5	496,400.00	493,700.00	2,700.00		✓		กันยายน-พฤศจิกายน 2567
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทดน้ำ ม.6	353,000.00	351,000.00	2,000.00		✓		กันยายน-พฤศจิกายน 2567
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อหลวง ม.6	491,600.00	489,500.00	2,100.00		✓		กันยายน-พฤศจิกายน 2567
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลองหลวง-คลองยาง ม.6	500,000.00	500,000.00	-		✓		มกราคม - มีนาคม 2568
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านใหม่-ทุ่งแฝก ม.6	488,200.00	427,000.00	61,200.00		✓		พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา
		งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ในการดำเนินการ

54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2(ที่เหลือ) ม.7	377,600.00	372,600.00	5,000.00		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 ม.7	361,500.00	360,700.00	800.00		✓		กันยายน-พฤศจิกายน 2567
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 ครุฑน้อย ม.7	107,000.00	105,900.00	1,100.00		✓		พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 ลุงนงค์ ม.7	67,600.00	67,400.00	200.00		✓		พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
58	โครงการยกระดับถนนบ้านนายเพชร ม.7	112,600.00	112,600.00	-		✓		สิงหาคม - กันยายน 2567
59	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ป้านวย ม.8	121,000.00	120,400.00	600.00		✓		กันยายน-พฤศจิกายน 2567
60	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สุนัย ม.8	321,500.00	321,500.00	-		✓		กันยายน-พฤศจิกายน 2567
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางเกลี้ยง ม.9	498,800.00	468,000.00	30,800.00		✓		พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุวิทย์รางน้ำ ม.9	408,800.00	407,000.00	1,800.00		✓		สิงหาคม- ตุลาคม 2567
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตุ๊กตา ม.9	194,000.00	193,200.00	800.00		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย1 ม.9	127,400.00	127,400.00	-		✓		กันยายน-พฤศจิกายน 2567
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจ้าโล ม.9	177,600.00	176,800.00	800.00		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำสอย ม.9	500,000.00	420,300.00	79,700.00		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญยัง จันทกุล ม.	231,000.00	228,600.00	2,400.00		✓		พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญยัง มิ่งสอน ม.	415,500.00	413,000.00	2,500.00		✓		กรกฎาคม - กันยายน 2567
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1 (เกษตรโอ) ม.11	176,700.00	175,800.00	900.00		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญส่ง ม.11	362,700.00	311,500.00	51,200.00		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางประกอบ ม.11	137,800.00	137,400.00	400.00		✓		พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางละเอียด ม.11	475,700.00	472,400.00	3,300.00		✓		กันยายน-พฤศจิกายน 2567
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 ม.12	490,000.00	476,600.00	13,400.00		✓		พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เล้าแพะ ม.12	493,000.00	486,800.00	6,200.00		✓		กันยายน-พฤศจิกายน 2567
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนาคตา ม.12	127,400.00	127,400.00	-		✓		พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสและ ม.12	122,700.00	122,700.00	-		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายวิวัฒน์ ม.12	449,700.00	448,700.00	1,000.00		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงงานไบเตย ม.12	324,000.00	322,500.00	1,500.00		✓		สิงหาคม - ตุลาคม 2567
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเล้าไก่เป่งข่า ม.13	327,400.00	325,600.00	1,800.00		✓		กรกฎาคม - กันยายน 2567
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาเก่า ม.13	477,000.00	470,000.00	7,000.00		✓		กรกฎาคม - กันยายน 2567
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยงยุทธ ม.13	266,800.00	265,800.00	1,000.00		✓		กันยายน-พฤศจิกายน 2567
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฮียโหม่ง ม.13	500,000.00	495,000.00	5,000.00		✓		กันยายน-พฤศจิกายน 2567
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา
		งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ในการดำเนินการ
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเจริญ หลิ่งป้อม ม.13	307,700.00	303,600.00	4,100.00		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566

84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายแพง ม.13	288,700.00	287,800.00	900.00		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประสิทธิ์ ม.13	449,700.00	449,700.00	-		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายณรงค์ ม.14	483,700.00	470,500.00	13,200.00		✓		ตุลาคม - ธันวาคม 2566
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 ม.14	483,700.00	477,700.00	6,000.00		✓		กันยายน-พฤศจิกายน 2567
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ม.14	455,400.00	360,800.00	94,600.00		✓		กันยายน-พฤศจิกายน 2567
89	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายสุวรรณ ม.15	496,700.00	491,800.00	4,900.00		✓		กันยายน-พฤศจิกายน 2567
90	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมย้ายแท็งค์หอดึงสูง ม.6	492,000.00	492,000.00	-		✓		พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
91	โครงการขยายเขตประปาข้างคลองชลประทาน ม.8	131,500.00	131,500.00	-		✓		สิงหาคม - กันยายน 2567
92	โครงการขยายเขตประปา ม.9 สายเนินไทร - หนองสงค์	494,000.00	469,300.00	24,700.00		✓		มิถุนายน - กรกฎาคม 2567
93	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.9 บ้านนางเรณู	345,800.00	341,200.00	4,600.00		✓		ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566
94	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณวัดโคกพระ ม.10	345,800.00	341,200.00	4,600.00		✓		พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566
95	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณวัดเนินแร่ ม.10	492,000.00	492,000.00	-		✓		มกราคม-มีนาคม 2568
96	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ภายในหมู่ที่ 11	345,800.00	341,200.00	4,600.00		✓		ตุลาคม - พฤศจิกายน 2567
97	โครงการขยายเขตประปาถนนเกาะกลาง-ดอนไร่ ม.12	350,000.00	336,000.00	14,000.00		✓		พฤษภาคม - มิถุนายน 2567
98	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายเข้าประปาบ้านดอนกอก หมู่ที่ 13	306,000.00	306,000.00	-		✓		สิงหาคม - ตุลาคม 2567
99	โครงการขยายเขตประปา สายซอยหนองโคลน หมู่ที่ 14	494,000.00	494,000.00	-		✓		สิงหาคม - กันยายน 2567
100	โครงการขยายเขตประปาถนนสายหน้าหมู่บ้านศรีราชา ม.15	496,600.00	469,300.00	27,300.00		✓		มิถุนายน - กรกฎาคม 2567
101	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณมัสยิดอัลอิตติฟาเกียะห์ ม.1	345,800.00	341,200.00	4,600.00		✓		ตุลาคม - พฤศจิกายน 2567
102	โครงการขยายเขตประปา สายซอยพิทักษ์ชัย ม.1	126,400.00	126,400.00	-		✓		สิงหาคม - กันยายน 2567
103	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอย 2 ม.3	456,500.00	430,000.00	26,500.00		✓		มิถุนายน - กรกฎาคม 2567
104	โครงการก่อสร้างปรับปรุงย้ายหอดึงสูงส่งน้ำ ม.2	218,500.00	218,500.00	-		✓		พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
105	โครงการขยายเขตประปาสายโคกพระ - เนินโก ม.4	190,000.00	190,000.00	-		✓		พฤษภาคม - มิถุนายน 2567
106	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายซอยหนองผักปอด-สวนป่า ม.5	494,000.00	469,000.00	25,000.00		✓		พฤษภาคม - มิถุนายน 2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ

107	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,138,248.00	1,054,542.00	83,706.00		✓		ตุลาคม 2566-กันยายน 2567
108	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตปฐมวัยก้าวสู่โลกกว้าง	50,000.00	34,397.30	15,602.70		✓		ตุลาคม 2566-กันยายน 2567
109	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	2,973,600.00	2,963,200.00	10,400.00		✓		ตุลาคม 2566-กันยายน 2567
110	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในตำบลนาเริก	390,700.00	353,129.90	37,570.10		✓		ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา
		งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ในการดำเนินการ
111	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	300,000.00	298,442.70	1,557.30		✓		พฤษภาคม 2567
112	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	367,000.00	331,351.60	35,648.40		✓		เมษายน 2567
113	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	150,000.00	72,317.30	77,682.70		✓		กรกฎาคม 2567
114	โครงการร่วมงานบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักสานอำเภอน้ำสนิคม	60,000.00	60,000.00	-		✓		พฤษภาคม 2567
115	โครงการจัดงานอนุรักษ์ ประเพณี วิ่งควาย	200,000.00	193,581.40	6,418.60		✓		พฤษภาคม 2567
116	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอน้ำสนิคม ตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานประจำปีของจังหวัดชลบุรี	130,000.00	130,000.00	-		✓		มีนาคม 2567
117	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอน้ำสนิคม ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ	14,000.00	14,000.00	-		✓		19 ตุลาคม 2566
118	โครงการจัดงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรม วันสำคัญของชาติและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐ	70,000.00	17347.40	52,652.60		✓		30 สิงหาคม 2567
119	โครงการเฉลิมพระเกียรติสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	50,000.00	16555.60	33,444.40		✓		5 สิงหาคม 2567
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต								
120	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,128,000.00	13,935,200.00	2,192,800.00		✓		ตุลาคม 2566- กันยายน 2567
121	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,600,000.00	3,110,800.00	489,200.00		✓		ตุลาคม 2566- กันยายน 2567
122	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	52,000.00	8,000.00		✓		ตุลาคม 2566- กันยายน 2567
123	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นในโรงเรียนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก	70,000.00	62,424.20	7,575.80		✓		10 กันยายน 2567
124	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุบนถนน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำสนิคม	10,000.00	10,000.00	-		✓		มกราคม - มีนาคม 2567
125	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	150,000.00	114,388.50	35,611.50		✓		16 กันยายน 2567
126	โครงการจัดเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	45,000.00	43,202.90	1,797.10		✓		20 มกราคม 2567
127	โครงการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ แก่ประชาชนทั่วไปในเขต ตำบลนาเริก	30,000.00	14,917.30	15,082.70		✓		16 กันยายน 2567

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา
		งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ในการดำเนินการ
128	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการอบรมพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	30,000.00	30,000.00	-		✓		26 ธันวาคม 2567
129	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุบนถนน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม	10,000.00	10,000.00	-		✓		ธันวาคม 2566
130	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี	35,000.00	35,000.00	-		✓		29 สิงหาคม 2567
131	โครงการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	35,000.00	35,000.00	-		✓		11 กันยายน 2567
132	โครงการอบรม ทักษะศึกษาดูงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการหลวงของผู้สูงอายุตำบลนาเริก	500,000.00	431,321.40	68,678.60		✓		16 สิงหาคม 2567
133	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	30,000.00	13,812.30	16,187.70		✓		30 กันยายน 2567
134	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	45,000.00	43,202.90	1,797.10		✓		มกราคม - มีนาคม 2567
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
135	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้	40,000.00	26,080.00	13,920.00		✓		7 สิงหาคม 2567
136	ในด้านการเกษตรในชุมชน					✓		
137	โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดินเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาเริก	30,000.00	29,737.30	262.70		✓		26 กันยายน 2567
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
138	โครงการคัดแยกขยะ "ขยะแลกไข่"	20,000.00	16,077.30	3,922.70		✓		6 สิงหาคม 2567
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร								
139	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก	50,000.00	14,650.00	35,350.00		✓		16 กันยายน 2567
140	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	30,000.00	30,000.00	-		✓		5 สิงหาคม 2567
141	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	20,000.00	20,000.00	-		✓		5 สิงหาคม 2567